

**Nom Câble :****Nom Fibre :** Fiber 16**Origine :** Site A
Id travail :**Extrémité :** Site B
Opérateur :

MTS 4000 (S/N 26426)

4136 MA (S/N 28613)

Date : 15/08/2018 20:37

Setup							
OTDR	1550nm	30nS	10km	64cm	10.0S	1.47320	-81.0 dB
Alarmes							
Seuils	None						
Résumé							
Nom Fichier	LaSer nm	Bilan dB	ORL	Liaison dB	Fin de fibre Km	SenS	Evt Alarmes
Liaison AB 1550 16.Sor	1550	1.421	40.27	5.310	Site A -> Site B	2	

