



Nom Câble :
Origine : Site B
Id travail :

Nom Fibre : Fiber 14
Extrémité : Site A
Opérateur :

MTS 4000 (S/N 26426)		4136 MA (S/N 28613)				Date : 16/08/2018 19:12		
Setup								
OTDR		1550nm	30ns	10km	64cm	10.0s	1.47320	-81.0 dB
Alarmes								
Résumé		Seuils		None				
Nom Fichier		Laser nm	Bilan dB	ORL Liaison dB	Fin de fibre Km	Sens		Evt Alarmes
Liaison BA 1550 14.sor		1550	1.019	35.51	5.313	Site B -> Site A		I

