



Nom Câble :

Origine : Site B

Id travail :

Nom Fibre : Fiber 9

Extrémité : Site A

Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 16/08/2018 19:10

Setup

OTDR

Alarmes

Seuils

None

Résumé

Nom Fichier

Liaison BA 1550 9.sor

Laser nm Bilan dB ORL Liaison dB Fin de fibre Km

1550

1.029

35.26


5.314

Sens

Site B -> Site A

Evt Alarmes

1



Evt	Distance	Affaib.	Réfect.	Pente	Section	Bilan
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1	5.314		>-14.58	0.194	5.314	1.029