



Nom Câble :

Nom Fibre : Fiber 16

Origine : Site B
Id travail :

Extrémité : Site A
Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 16/08/2018 19:13

Setup							
OTDR	1550nm	30nS	10km	64cm	10.0S	1.47320	-81.0 dB
Alarms							
Seuils	None						
Résumé							
Nom Fichier	LaSer nm	Bilan dB	ORL	Liaison dB	Fin de fibre Km	SenS	Evt Alarmes
Liaison BA 1550 16.Sor	1550	1.098	35.67	5.309	Site B -> Site A	2	

