



Nom Câble :
Origine : Site A
Id travail :

Nom Fibre : Fiber 9
Extrémité : Site B
Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 15/08/2018 20:32

Setup							
OTDR	1550nm	30ns	10km	64cm	10.0s	1.47320	-81.0 dB
Alarmes							
Seuils	None						
Résumé							
Nom Fichier	Laser nm	Bilan dB	ORL	Liaison dB	Fin de fibre Km	Sens	Evt Alarmes
Liaison AB 1550 9.sor	1550	1.149	41.76	5.315	Site A -> Site B	1	

