



Nom Câble :
Origine : Site B
Id travail :

Nom Fibre : Fiber 18
Extrémité : Site A
Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 16/08/2018 18:56

Setup							
OTDR	1310nm	30ns	10km	64cm	10.0s	1.47320	-79.0 dB
Alarmes							
Seuils	None						
Résumé							
Nom Fichier	Laser nm	Bilan dB	ORL	Liaison dB	Fin de fibre Km	Sens	Evt Alarmes
Liaison BA18.1310.sor	1310	1.734	34.05	5.307	Site B -> Site A		2

