



Nom Câble :
Origine : Site A
Id travail :

Nom Fibre : Fiber 7
Extrémité : Site B
Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 15/08/2018 20:47

Setup

OTDR

1310nm

30ns

10km

64cm

10.0s

1.47320

-79.0 dB

Alarmes

Seuils

None

Résumé

Nom Fichier

Laser nm Bilan dB ORL Liaison dB Fin de fibre Km

Sens

Evt Alarmes

LiaisonAB 1310 7.sor

1310


1.429

33.12

5.312

Site A -> Site B

2



Evt	Distance	Affaib.	Réfect.	Pente	Section	Bilan
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1 	1.457	-0.107		0.305	1.457	0.337
2 	5.312		-50.66	0.311	3.855	1.429