



Nom Câble :
Origine : Site A
Id travail :

Nom Fibre : Fiber 16
Extrémité : Site B
Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)		4136 MA(S/N 28613)				Date : 15/08/2018 20:52		
Setup								
OTDR		1310nm	30ns	10km	64cm	10.0s	1.47320	-79.0 dB
Alarmes								
Seuils		None						
Résumé								
Nom Fichier		Laser nm	Bilan dB	ORL Liaison dB	Fin de fibre Km	Sens		Evt Alarmes
Liaison AB 1310 16.sor		1310	1.624	44.48	5.311	Site A -> Site B		2

