

**Nom Câble :****Nom Fibre :** Fiber 3**Origine :** Site B**Extrémité :** Site A**Id travail :****Opérateur :**

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 16/08/2018 18:45

Setup

OTDR

1310nm

30nS

10km

64cm

10.0S

1.47320

-79.0 dB

Alarmes

Seuils

None

Résumé

Nom Fichier

LaSer nm Bilan dB ORL LiaiSon dB Fin de fibre Km

SenS

Evt Alarmes

Liaison BA 3. 1310Sor

1310


1.580

46.21

5.311

Site B -> Site A

1



Evt	Distance	Auaib.	Réuect.	Pente	Section	Bilan
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1 	5.311		>-15.31	0.320	5.311	1.580