



Nom Câble :
Origine : Site B
Id travail :


Nom Fibre : Fiber 7
Extrémité : Site A
Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 16/08/2018 18:48

Setup							
OTDR	1310nm	30ns	10km	64cm	10.0s	1.47320	-79.0 dB
Alarmes							
Seuils	None						
Résumé							
Nom Fichier	Laser nm	Bilan dB	ORL	Liaison dB	Fin de fibre Km	Sens	Evt Alarmes
Liaison BA 7. 1310 .sor	1310	1.767	33.08	5.311	Site B -> Site A	2	



Evt	Distance Km	Affaib. dB	Réfect. dB	Pente dB/km	Section Km	Bilan dB
1	3.859	0.200		0.314	3.859	1.099
2	5.311		>-15.92	0.322	1.452	1.767