



Nom Câble :
Origine : Site B
Id travail :


Nom Fibre : Fiber 8
Extrémité : Site A
Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 16/08/2018 18:49

Setup							
OTDR	1310nm	30ns	10km	64cm	10.0s	1.47320	-79.0 dB
Alarmes							
Seuils	None						
Résumé							
Nom Fichier	Laser nm	Bilan dB	ORL	Liaison dB	Fin de fibre Km	Sens	Evt Alarmes
Liaison BA 8. 1310.sor	1310	1.880	33.03	5.311		Site B -> Site A	2



Evt	Distance Km	Affaib. dB	Réfect. dB	Pente dB/km	Section Km	Bilan dB
1	3.858	0.254		0.300	3.858	1.157
2	5.311		>-16.15	0.323	1.453	1.880