



Nom Câble :
Origine : Site A
Id travail :

Nom Fibre : Fiber 8
Extrémité : Site B

Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 15/08/2018 20:47

Setup

OTDR

Alarmes

Seuils

None

Résumé

Nom Fichier

LiaisonAB 1310 8.sor

Laser nm Bilan dB ORL Liaison dB Fin de fibre Km

1310

1.683

33.27


5.311

Sens

Site A -> Site B

Evt Alarmes

2



Evt	Distance	Affaib.	Réfect.	Pente	Section	Bilan
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1 	1.458	0.104		0.322	1.458	0.375
2 	5.311		-44.87	0.312	3.854	1.683