



Nom Câble :
Origine : Site B
Id travail :

Nom Fibre : Fiber I2
Extrémité : Site A
Opérateur :

MTS 4000 (S/N 26426)

4136 MA (S/N 28613)

Date : 16/08/2018 18:52

Setup

OTDR
Alarmes

1310nm

30ns

10km

64cm

10.0s

1.47320

-79.0 dB

Résumé

Seuils

None

Nom Fichier
Liaison BA12.1310.sor

Laser nm Bilan dB ORL Liaison dB Fin de fibre Km

1310

1.580

33.14

5.311

Sens

Site B -> Site A

Evt Alarmes

I

