



Nom Câble :
Origine : Site A
Id travail :


Nom Fibre : Fiber 3
Extrémité : Site B
Opérateur :

MTS 4000 (S/N 26426)

4136 MA (S/N 28613)

Date : 15/08/2018 20:28

Setup							
OTDR	1550nm	30ns	10km	64cm	10.0s	1.47320	-81.0 dB
Alarmes							
Seuils	None						
Résumé							
Nom Fichier	Laser nm	Bilan dB	ORL	Liaison dB	Fin de fibre Km	Sens	Evt Alarmes
Liaison AB 1550 3.sor	1550	0.908	35.40	5.313	Site A -> Site B		1



Evt	Distance	Affaib.	Réfect.	Pente	Section	Bilan
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1	5.313		-44.53	0.182	5.313	0.908