



Nom Câble :
Origine : Site A
Id travail :

Nom Fibre : Fiber 9
Extrémité : Site B

Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 15/08/2018 20:48

Setup

OTDR

Alarmes

Seuils

None

Résumé

Nom Fichier

Liaison AB 1310 9.sor

Laser nm Bilan dB ORL Liaison dB Fin de fibre Km

1310

1.661

34.69


5.312

Sens

Site A -> Site B

Evt Alarmes

1



Evt	Distance	Affaib.	Réfect.	Pente	Section	Bilan
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1	5.312		-34.52	0.312	5.312	1.661