



Nom Câble :
Origine : Site B
Id travail :

Nom Fibre : Fiber 19
Extrémité : Site A
Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 16/08/2018 19:16

Setup							
OTDR	1550nm	30ns	10km	64cm	10.0s	1.47320	-81.0 dB
Alarmes							
Seuils	None						
Résumé							
Nom Fichier	Laser nm	Bilan dB	ORL	Liaison dB	Fin de fibre Km	Sens	Evt Alarmes
Liaison BA 1550 19.sor	1550	1.060	35.86	5.311		Site B -> Site A	1

