

**Nom Câble :****Origine :** Site B**Id travail :****Nom Fibre :** Fiber 6**Extrémité :** Site A**Opérateur :**

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 16/08/2018 18:48

Setup

OTDR

1310nm

30ns

10km

64cm

10.0s

1.47320

-79.0 dB

Alarmes

Seuils

None

Résumé

Nom Fichier

Laser nm Bilan dB ORL Liaison dB Fin de fibre Km

Sens

Evt Alarmes

Liaison BA 6. 1310sor

1310


1.752

34.69

5.309

Site B -&gt; Site A

2



| Evt | Distance | Affaib. | Réfect. | Pente | Section | Bilan |
|-----|----------|---------|---------|-------|---------|-------|
|     | Km       | dB      | dB      | dB/km | Km      | dB    |
| 1   | 3.886    | 0.132   |         | 0.300 | 3.886   | 1.166 |
| 2   | 5.309    |         | >-15.84 | 0.319 | 1.423   | 1.752 |