



Nom Câble :

Origine : Site B

Id travail :

Nom Fibre : Fiber 16

Extrémité : Site A

Opérateur :

MTS 4000(S/N 26426)

4136 MA(S/N 28613)

Date : 16/08/2018 18:54

Setup							
OTDR	1310nm	30nS	10km	64cm	10.0S	1.47320	-79.0 dB
Alarmes							
Seuils	None						
Résumé							
Nom Fichier	LaSer nm	Bilan dB	ORL	Liaison dB	Fin de fibre Km	SenS	Evt Alarmes
Liaison BA 16.1310.Sor	1310	1.754	33.38	5.307	Site B -> Site A		2

